



1132AB3D-53B1-46E9-B18F-3B8C12AD7232

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2019** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **31/12/2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE** cuyo titular es **ALFREDO RENGIFO NAVARRETE** identificado(a) con DNI N° **02877940**.

Martes, 14 de julio de 2020

**Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	02877940
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	RENGIFO NAVARRETE ALFREDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	FONG VELIZ DANIEL ENRIQUE	DNI	41106425	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	QUIROZ GUERRERO CORINA	DNI	80328775	13/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	25	0	10	5	46	10	0	20	15	230160796.35	57669170	0	12	1429051	10	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	125	104	666196.72	5514696.63
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	24	26	115626.08	1208497.47
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3	155	5214.10	2092569.33
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	306	182	470760	287750.97
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2090577	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	31/03/2009	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PROVINCIA DE PIURA.	24539445	58302488	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/08/2009	05/08/2010	INVERSIÓN	NO	21/12/2011	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	62.01	100	62.01	53055264	32907161.50			OBRA EJECUTADA POR SECTORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	57.97	100	57.97	2332099	1352041.15			EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS DE ACUERDO AL CENTRO POBLADO A INTERVENIR - OBRA EJECUTADA POR ETAPAS		
	SUPERVISION	Unidad	50.70	100	63.25	9815778	1843796			SUPERVISION: DE ACUERDO A LA EJECUCION DE CADA CENTRO POBLADO SE CONTRATA LOS SERVICIOS PARA LA SUPERVISION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2097084	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N° 15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	08/07/2014	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15105 NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO POBLADO QUEBRADA PARALES, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA	2204911	2998678.96	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2014	01/05/2015	INVERSIÓN	NO	05/09/2018	04/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	2867900.96	69787			LA OBRA SE EJECUTO EN EL AÑO FISCAL 2018 ESTE PAGO CORRESPONDE A LA LIQUIDACION DE LA OBRA CONTRATISTA: EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L. - CONSTRUCCIÓN DE AULAS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N 722-2018-MDT-A
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	100	100	0	0			SUPERVISOR: FLORES PERALES LUIS ALFONSO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2105236	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE LOCUTO- DIOS NOS MIRE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 25+290 DE LA ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	20/07/2018	GENERAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS CENTROS POBLADOS: LOCUTO, LA GREDA, NUEVA LA GREDA, EL PAPAYO, LA RITA, LOS CHUICAS, SAN MARTIN DE MALINGUITAS, CALLEJONES	19119410	19119409.60	PROYECTO DE RECONSTRUCCION	01/09/2019	27/06/2020	INVERSIÓN	NO	05/09/2018	02/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	11.91	100	100	11340693	11340693			OBRA EJECUTADA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018 Y 2019 EJECUTADA POR CONSORCIO LOCUTO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0			OBRA FINANCIADA POR LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCION APROBADO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2018
	SUPERVISION	Unidad	11.91	100	100	273144	273143			SUPERVISION ESTUVO A CARGO DE CONSORCIO LOCUTO - RESIDENTE: MARTIN RUBEN. ALEJOS LANTARON

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2139933	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, RESOLUTIVA E INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	19/04/2011	EFICIENTE GESTIÓN OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE.	5492676	6908155	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL	10/06/2011	10/12/2011	INVERSIÓN	NO	15/06/2015	30/06/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	79.99	100	82.67	6871155.25	5680288.20			CONTRATISTA: RAZA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	48000	48000			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALIDA N°784-2015-MDT-A DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2015 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2156018	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRILLO, NUEVO SAN PEDRO, CHARANCOPOSO, LA PALA, CP - 10 - ZONA CURVAN DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	01/03/2012	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRILLO, NUEVO SAN PEDRO, CHARANCOPOSO, CP 10 Y LA PALA DE LA ZONA DE CURVAN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA.	5470914	20850324.88	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/03/2012	30/10/2012	INVERSIÓN	NO	12/08/2017	04/02/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	99	100	100	20135306.24	20135306.24			CONTRATISTA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1355018.64	135018.64			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N309-2017-MDT-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	58000	58000			SUPERVISOR: HUAMAN LINARES JUAN PABLO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2158587	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TG-MALINGAS DEL , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	07/11/2011	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN EL ÁREA DE RIEGO DEL CANAL TG MALINGAS DE LA COMISIÓN DE REGANTES TG MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA.	9982116	11995036.41	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/11/2011	01/10/2012	INVERSIÓN	NO	01/01/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO A AGRORURAL		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	86.78	100	96.08	249625.69	239850.75			EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO A AGRORURAL		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE SOLICITA FINANCIAMIENTO A AGRORURAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2160684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL PRONOEI VIRGEN DE LAS MERCEDES CP HUALTACO III ¿ SECTOR NUEVA ESPERANZA - ZONA CRUCETA, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	15/08/2012	POBLACIÓN ESCOLAR DEL PRONOEI VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL CP HUALTACO III DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE TAMBOGRANDE - PIURA. ACCEDE FÁCILMENTE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS AL CUMPLIR CON LOS ESTANDARES SECTORIALES PERMITIENDO BRINDAR UN ADECUADO PROCESO DE APRENDIZAJE	526079	432650	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	08/07/2013	06/10/2013	INVERSIÓN	SÍ	16/06/2018	15/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	18.22	100	100	414649.96	418184.14			CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CORAL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	4000	4000			ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	14000	1204			SUPERVISOR DE OBRA: MORA PANTA FRAY HENRY

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2162674	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL M-19.9 - EL INCA , ZONA DE MALINGAS DEL , DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	20/09/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL ÁREA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL M-19.9 DE LA COMISIÓN DE REGANTES M-MALINGAS - DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PROVINCIA DE PIURA-PIURA.	9089609	10936027	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/10/2012	10/03/2014	INVERSIÓN	NO	28/11/2017	23/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	95.68	100	98.99	10304968.45	10200848			CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	229000	229000			MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°999-2017-MDT-A DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2017 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	89.09	100	118.55	402058.73	476649			SUPERVISOR: PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166909	CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH FROILAN ALAMA -ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	22/01/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL AA.HH FROILAN ALAMA DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA- PIURA.	1150058	1348340	LIQUIDACION DE OBRA	22/04/2013	21/07/2013	INVERSIÓN	NO	20/06/2013	01/03/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	99.74	100	100	1282429.88	1282429.88			CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES CORDOVA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	46500	46500			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALIDA N°675-213-MDT-A DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2013 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	19410	19410			RESIDENTE DE OBRA: CARLOS IVAN, QUINE CASTRO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2167865	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE MANCO CAPAC -ZONA CURVAN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	21/03/2013	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO RURAL DE MANCO CAPAC.	2213240	2213240	NO HAY VARIACION	10/01/2013	10/08/2013	INVERSIÓN	NO	10/04/2018	30/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	145.40	109666	159463			DURANTE LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2019 SE HA EFECTUADO EL PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2178085	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE MIRAFLORES ALTO Y MIRAFLORES BAJO DE LA ZONA DE TEJEDORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	23/05/2013	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, EN LOS CASERIOS DE MIRAFLORES ALTO Y MIRAFLORES BAJO DE LA ZONA DE TEJEDORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	2231062	3904565	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	02/06/2013	29/11/2013	INVERSIÓN	NO	24/12/2016	10/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	96.09	100	96.09	3585998.64	3445804			CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	167716	167716			EXPEDIENTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°1124-2016-MDT -A FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2016 ELABORADO POR FRAY MORA PANTA
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	221595.03	221595.03			SUPERVISOR DE OBRA: LAMA MORE RAFAEL EDUARDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2184179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERIO ESPERANZA DE MI CAUTIVO - CP8, ZONA DE MALINGAS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	19/07/2013	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, EN EL CASERIO DE ESPERANZA MI CAUTIVO - CP8 DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	3171658	3171658	NO HAY VARIACION	10/07/2013	05/02/2014	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	30/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	169	169	169	211250	211250			DURANTE EL AÑO 2013, 2014, 2106 Y 2019 SE EFECTUAN PAGOS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190643	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	05/02/2014	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	4103872	5476322.71	LIQUIDACION DE OBRA	01/01/2014	30/10/2014	INVERSIÓN	NO	15/01/2016	31/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	100	5109726.71	4892675.21					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	154096	154096					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	212500	212500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194438	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CP 03 DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	02/09/2015	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS, Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE LOS CASERIOS DE CP-11, CP-4 ENMANUEL, PINGOLITA, VALLECITO, VILCA AGUILAR, SAN MARTIN CP-3, CP-12, TRES PUENTES, C.S HUALTACO II, SAN PABLO, CP-2 COLERA, DE LA ZONA DE SAN MARTIN CP-3 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE.	29353067	36487799	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2016	26/12/2016	INVERSIÓN	NO	22/03/2016	30/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	38.19	100	88.25	34819215.07	30730797			OBRA EJECUTADA POR: CONSORCIO CP3
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	624007.10	624007.10			EXPEDIENTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°1110-2017-MDT -A FECHA 01 DE SETIEMBRE DEL 2017 ELABORADO POR ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
	SUPERVISION	Unidad	60.16	100	90	1044576.45	940118.95			SUPERVISOR: PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199737	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE. N 15397 DEL CASERIO CHARAN COPOSO DE LA ZONA CURVAN DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	06/08/2014	ACONDICIONADA Y SUFICIENTE OFERTA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN N 15397 DEL NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO CHARAN COPOSO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE.	1775458	1940331	LIQUIDACION DE OBRA	10/08/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	25/11/2014	29/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	20.68	100	20.68	1823218.50	377148.10			OBRA SE HA EJECUTADO POR ETAPAS DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2018 Y 2019
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	35.86	100	100	58557	35500			EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS DE ACUERDO A LA ETAPA EN LA QUE SE EJECUTA
	SUPERVISION	Unidad	2882	100	2882	58555	16876.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2202956	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 SAN MARTIN CP 03 DE LA ZONA DE SAN MARTIN CP 03 DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	14/11/2014	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 SAN MARTIN CP03 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE	900395	902312	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/06/2015	08/10/2015	INVERSIÓN	SÍ	18/12/2019	16/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	0	827130	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	23.75	100	100	42096	42096			ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	33085.22	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2235235	INSTALACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA MULTITUOSOS EN EL CENTRO POBLADO WIRACOCHA DE LA ZONA VALLE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	30/09/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CP WIRACOCHA - ZONA VALLE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA	1548073	1548073	NO HAY VARIACION	01/10/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	17/07/2018	13/01/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	11.61	100	100	168000	168000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO DURANTE EL AÑO 2018
	SUPERVISION	Unidad	16.49	21.34	21.34	50640	10807.09			PAGO DE LIQUIDACION EFECTUADO DURANTE EL AÑO FISCAL 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246945	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES : TUPAC AMARU Y GIRASOLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ANDRES RAZURI DEL, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	24/10/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL EN LOS JIRONES TUPAC AMARU Y GIRASOLES DEL A.H ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PIURA¿ PIURA	719795.84	1461575.91	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2018	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2019	30/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	31.47	73078.80	32998.44			EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2273487	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. SANTA JULIA BILLIART EN EL C.P. TEJEDORES BAJO, ZONA DE TEJEDORES, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	30/07/2015	ADECUADA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. SANTA JULIA BILLIART EN EL CENTRO POBLADO TEJEDORES BAJO- ZONA DE TEJEDORES, DISTRITO DE TAMBOGRANDE	2847374	2847374	NO HAY VARIACION	03/04/2018	02/07/2018	INVERSIÓN	NO	13/07/2018	11/09/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	12.19	100	13.58	2674550	363223.69			OBRA EJECUTADA I ETAPA: META CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA MULTIFUSOS INCLUYE TECHO PARABÓLICO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	94440	5000			EXPEDIENTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°583-2018-MDT -A FECHA 15 DE MAYO DEL 2019 ELABORADO POR MARGARITA PAOLA MORA PANTA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018		
	SUPERVISION	Unidad	5.29	100	5.29	78384	4144			SUPERVISOR: MORA PANTA MARGARITA PAOLA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2287339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL A. H. ANDRÉS RAZURI, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	30/10/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	8333152	8333152	NO HAY VARIACION	09/10/2018	30/10/2018	INVERSIÓN	NO	22/01/2019	21/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	8.29	100	81.18	8087479.33	6764772.49			EJECUCION DE OBRA INICIA EL AÑO FISCAL 2018		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	102.68	245672.46	252258					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2300322	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV IGNACIA SCHAEFFER ENTRE LA CALLE LAS DALIAS HASTA EL OVALO CAMPESINO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	14/12/2015	ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LA AV. IGNACIA SCHAEFFER - ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE	13915014	16082695	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/03/2016	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2016	27/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	99.95	100	99.95	15468527.75	15460783			CONTRATISTA: CONSORCIO G&C		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	30243	30243			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALIDA N°053-2016-MDT-A DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2018 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	75.21	100	86.73	583923.43	506435.82			SUPERVISOR DE OBRA: CONSORCIO IGNACIA SHAEFFER		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2320511	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	12/05/2016	ADECUADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA BRINDADOS POR EL SERENAZGO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	5034339	6309921	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/09/2016	06/06/2018	INVERSIÓN	NO	05/05/2017	25/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	82.22	100	82.22	5941647.35	4885387			OBRA CONSORCIO OMNISAT CABLE TELEVISION SRL AMERICAN NETWORK COMMUNICATIONS SAC ¿ MAX RONALD CORCUERA CHAVEZ
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	72216	72216			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°932-2017-MDT-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR EL ARQ. LUIS RODOLFO QUINONES TROYA
	SUPERVISION	Unidad	73.70	100	117.14	296057.20	346807.88			SUPERVISOR: CASTILLO TALLEDO LUIS RUBEN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2330534	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL HUERTO Y CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	10/01/2017	POBLACIÓN DEL A.H EL HUERTO Y CASCO URBANO RECIBE ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	4822377	4822377	NO HAY VARIACION	10/03/2017	07/08/2017	INVERSIÓN	NO	06/12/2017	06/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	54.09	100	56.85	4608735	0			OBRA EJECUTADA POR: HTYV CORPORACION EMPRESARIAL S.A.C.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	66762	53000			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°1115-2017-MDT-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR EL ING. PERCY ALEXIS SAAVEDRA CISNEROS
	SUPERVISION	Unidad	38.30	100	42.55	146880	62500			SUPERVISOR: BENIQUE CABRERA VALERIO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335715	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 6+865 DE LOS CENTROS POBLADOS LA PENITA, SANTA PAULA, SAN BALTAZAR, SAN CARLOS; Y LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 1 + 968 DE LOS CENTROS POBLADOS LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO (KM 14 DE LA PANAMERICANA) ZONA LA PENITA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	10/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS CENTROS POBLADOS LA PENITA, SANTA PAULA, SAN BALTAZAR, SAN CARLOS, LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO (KM 14 DE LA PANAMERICANA) - ZONA LA PENITA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE.	2058205	1862565	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/04/2016	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	02/11/2017	31/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	100	1792937	1792937			CONTRATISTA: SECUOIA EDIFICACIONES S.A.C.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 1070-2017 APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	98	100	100	69628	69628			SUPERVISOR DE OBRA: PALACIOS PUCE NELSON JOEL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2341827	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LA GREDAS NUEVA Y LA GREDAS ANTIGUA, ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	06/06/2017	POBLACIÓN ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GREDAS NUEVA Y LA GREDAS ANTIGUA DE LA ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	14235935	14235935	NO VARIA	01/07/2017	27/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	17.96	100197	18000			SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DURAN TE EL AÑO FISCAL 2019
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2342708	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CP 02 - CP 11 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	17/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL INTEGRADOR RUTA 10 EMP 1NL, CP02, CP03 VALLECITO - 9 DE OCTUBRE CP11 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE	10949312	13094692	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	15/11/2015	12/06/2016	INVERSIÓN	NO	12/09/2017	10/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	99	100	100	12845692	12875693			OBRA EJECUTADA POR: CONSORCIO DIVINO NIÑO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	30000	0			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°1195-2016-MDT-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN PLANTA POR EL ING. FRAY MORA PANTA
	SUPERVISION	Unidad	90	100	100	219000	219000			SUPERVISOR: RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2361274	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA CATALINA, SAN ISIDRO 10-4, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DE YARANCHE - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	08/03/2018	POBLACION ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN ISIDRO 10.4, SANTA CATALINA, SAN FRANCISCO Y SAN FRANCISCO DE YARANCHE DE LA ZONA CRUCETA	16068751	16068751	NO VARIA	01/06/2019	28/11/2019	INVERSIÓN	Sí	01/06/2019	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	1	100	19011			ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2361437	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E N° 1560 DEL CENTRO POBLADO 09 DE OCTUBRE CP11 DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	01/08/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E N° 1560 DEL CENTRO POBLADO 09 DE OCTUBRE	670474	670474	NO HAY VARIACION	01/02/2019	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	01/08/2019	29/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	17.47	100	17.47	628388.06	210700					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	21042.81	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	21042.81	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2361448	CREACION DE CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DE LA ZONA DE TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA		21/06/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE	764697	700000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	06/06/2018	03/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2018	30/08/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	12.40	100	99.99	644925.05	644925						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	30231	30231			EXPEDIENTE ELABORADO EN EL AÑO FISCAL 2018			
	SUPERVISION	Unidad	78.08	100	99.99	24843.04	24840						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2364621	RECUPERACION DEL OVALO EL CAMPESINO TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	04/06/2018	ADECUADAS CONDICIONES TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA INTERSECCION VIAL DEL OVALO EL CAMPESINO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DISTRITO DE TAMBOGRANDE	1886978	1886978	NO HAY VARIACION	01/09/2018	30/12/2018	INVERSIÓN	NO	09/11/2018	07/02/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	17.30	1886978.45	314864					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	20000	20000			DURANTE EL AÑO FISCAL 2019 SE EFECTUA UN GASTO DE 20000 PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2368612	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E 1344 DEL CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	01/08/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E 1344 DEL CENTRO POBLADO	1511931	1511931	NO HAY VARIACION	01/08/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	24/10/2018	23/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	2.78	100	2.78	1431648.15	273567.58			CONTRATISTA: SAYACUYANAS E.I.R.L.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	0	0	0			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°1041-2018 MDT-A DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2018 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	23.78	42052.97	10000			SUPERVISOR: VILCHEZ MARTINEZ GABRIEL ARMANDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382904	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO TOTORAL ALTO DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	19/07/2018	POBLACION ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO TOTORAL ALTO DE LA ZONA TEJEDORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA-PIURA	3265556	3265556	NO HAY VARIACION - EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2019	28/11/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	5.59	110786.94	18240			SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397377	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 13+320 DE LOS CENTROS POBLADOS MALINGAS, PUEBLO LIBRE, MONTEVERDE BAJO, MONTE VERDE ALTO Y CENTRO POBLADO DE LAS SALINAS - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	5393144	5393144	NO HAY VARIACION	20/06/2018	20/07/2018	INVERSIÓN	NO	26/10/2018	24/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	72.63	100	100	5209202.97	5209202.97			OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCTORA EGC & S- SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C E G C & S S G S.A.C.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			APROBADO POR LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS		
	SUPERVISION	Unidad	60.89	100	100	183940.78	183941			SUPERVISION: ACUÑA TROYES CARLOS ANTONIO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397564	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 22+848 KM EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA JULIA Y BEDIA, SANTA ELENA DE YAHUAR HUACA, ILLOQUE YUPANQUI, CP11 Y CENTRO POBLADO DE VALLE SAN JUAN - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA. META: 9.825 KM DE CAMINO.	30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	2869186	2869186	NO HAY VARIACION	10/01/2019	10/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/06/2019	11/10/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	81.83	2771328.61	2267865			CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			APROBADO POR LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS RESOLUCION DE ALCALDIA N°141-2019-MDT-A DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2019
	SUPERVISION	Unidad	0	100	81.83	97857.65	73980			RESIDENTE: JUAN CARLOS, TAVARA ELIAS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397603	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 13+210 DE LOS CENTROS POBLADOS MANUEL SEOANE, SAN FRANCISCO, PAPAYO EL ALGARROBO Y CENTRO POBLADO DE NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	5564311	5564311	NO HAY VARIACION	10/05/2018	20/07/2018	INVERSIÓN	NO	22/10/2018	19/02/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	53.20	100	95.16	5399310.64	5137924			OBRA EJECUTADA POR CONSORCIO VIAL EL PAPAYO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			PROYECTO APROBADO POR LA AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
	SUPERVISION	Unidad	51.11	100	105	165000	173250			SUPERVISOR: ORDINOLA RAMIREZ CLARA ROSA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2397617	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 11+550 DE LOS CENTROS POBLADOS SOMATE ALTO AL CENTRO POBLADO DE NUEVO YAPATO - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA		30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	2495132	2495132	NO HAY VARIACION	10/01/2019	21/03/2019	INVERSIÓN	Sí	13/06/2019	22/08/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	89.38	2422435	2165257			OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			PROYECTO APROBADO POR LA AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	75.60	72697.20	54959			SUPERVISOR: SANTOS ALBINES WILDER NEWELL			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2398978	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 4+500 DE LOS CENTROS POBLADOS LA PALA Y CENTRO POBLADO DE SAN PEDRILLO - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA. META: 3.93 KM DE CAMINO	30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	1783947	1783947	NO HAY VARIACION	10/01/2019	21/03/2019	INVERSIÓN	Sí	06/06/2019	15/08/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	97.20	1715333.30	1667457			OBRA EJECUTADA POR SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	6000			PROYECTO APROBADO POR LA AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	81	68613.33	55577			SUPERVISOR: PACHERRES FERIA DONALD EUGENIO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399229	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 4+030 DE LOS CENTROS POBLADOS LOCUTO Y CENTRO POBLADO DE ANGOSTURA - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA. META: 2.54 KM DE CAMINO	30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	1566735	1566735	NO HAY VARIACION	01/01/2019	12/03/2019	INVERSIÓN	Sí	03/07/2019	11/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	83.98	1506476.33	1265212			OBRA EJECUTADA POR NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			PROYECTO APROBADO POR LA AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	81	60259.05	48810			SUPERVISOR: CONSORCIO TRUJILLO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2400368	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 9+321 DE LOS CENTROS POBLADOS CP 02 COLERA, SAN MARTIN CP03, VALLECITO, 09 DE OCTUBRE Y CENTRO POBLADO DE CP11 - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	3740978	3740978	NO HAY VARIACION	20/05/2018	20/07/2018	INVERSIÓN	NO	06/11/2018	25/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	60.28	100	88	3566237.71	3147463			OBRA EJECUTADA POR: CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°425-2018-MDT-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR EL ING. FRAY MORA PANTA
	SUPERVISION	Unidad	61.66	100	94.99	174740.06	166003			SUPERVISOR: CONSORCIO INTEGRACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2405697	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y GERANIOS DEL A.H SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ZONA URBANA TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	20/08/2018	DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y GERANIOS DEL A.H SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ZONA URBANA	133822	135512	LIQUIDACION DE OBRA	01/07/2018	30/08/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	30/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	15.18	100	98.71	131680.18	129990.30			OBRA EJECUTADA POR: CONSORCIO GERANIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°1083-2018-MDT-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	3871.71	3800			SUPERVISOR: MANUEL ALEJANDRO BOBADILLA GASTULO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2415227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL ACCESO AL ALGARROBO REY ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 7+500 DEL CENTRO POBLADO CARRIZALILLO - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL ACCESO	6282797	6282797	NO HAY VARIACION	20/04/2018	20/07/2018	INVERSIÓN	NO	24/10/2018	18/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	48.01	100	91.29	609184670	5561371			OBRA EJECUTADA POR: WILCAS S.R.L.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCION APROBADO POR LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS EL DIA 20/07/2018		
	SUPERVISION	Unidad	38.69	100	90	190950	171855			SUPERVISOR: LAMA MORE RAFAEL EDUARDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2421372	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 0+733.68 DEL OVALO EL CAMPESINA HASTA LA QUEBRADA CARNEROS ZONA URBANA TAMBO GRANDE - DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	2622113	2622113	NO HAY VARIACION	20/04/2018	20/07/2018	INVERSIÓN	NO	24/10/2018	18/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	72.01	100	100	2545622.54	2545623			OBRA EJECUTADA POR: SECUOIA EDIFICACIONES S.A.C.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCION APROBADO POR LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS EL DIA 20/07/2018
	SUPERVISION	Unidad	37.60	100	97.60	76490	74654			SUPERVISOR: VALDEZ GIRON LUIS ALBERTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440160	REPARACIÓN DE TECHADO PREARMADO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	26/03/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA	471530	423156	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	15/06/2019	30/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	15/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	7.88	417156	33362			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°0480-2019-MDT SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	6000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2447249	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	16/05/2019	ADECUADAS Y SUFICIENTES ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA	2673036	2139829	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/03/2020	10/01/2021	INVERSIÓN	Sí	10/07/2019	10/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	53.96	2041388	1101623.20					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	49220	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2461795	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) BARRIO SUR EN LA LOCALIDAD TAMBOGRANDE, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	17/09/2019	FOMENTAR PRACTICAS DE RECREACION	181700	115016.52	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/11/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	Sí	15/12/2019	14/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	46.78	115016.52	53796					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0			MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2470578	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA, EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	25/11/2019	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACION DE TAMBOGRANDE	157585	207985.13	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/12/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	Sí	01/12/2019	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	2.50	207985.13	5180					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0			MEDIANTE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°1006-2019-MDT-A DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	0	0					

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: